



**COMUNE DI
VILLANOVA MONFERRATO**
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 in data 2/05/2012

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DELLO STATO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.**

L'anno duemiladodici, addì due, del mese di maggio, alle ore 22 e minuti 45, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
Mauro CABIATI	<i>SINDACO</i>	X	
Renata AVONTO	<i>VICE SINDACO</i>	X	
Marcello COPPI	<i>ASSESSORE</i>	X	
Angelo MILANI	<i>ASSESSORE</i>	X	
Giuseppe DE GIORGIO	<i>ASSESSORE</i>	X	
	Totale	5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- ♦ Vista la determina del Segretario Comunale n°42 del 13/09/2010 con cui è stato affidato all' studio 3L Engineering srl, corrente in Alessandria Via Garibaldi 36, l'incarico professionale per la predisposizione di un progetto comunale a firma dell'ing. Giancarlo Blengio;
- ♦ Visto che con deliberazione della GC n.51 del 22.08.2011 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto esecutivo lavori di realizzazione dell'ampliamento di impianto di videosorveglianza comunale come predisposto dall'ing. Giancarlo Blengio, per un importo complessivo di €38.000,00 di cui € 26.865,87 a base di gara oltre €334,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.799,55 per somme a disposizione;
- ♦ Considerato che l'appalto fu affidato, a seguito del ribasso offerto del 25,25 % sul prezzo a base d'asta, alla ditta LAIS srl con contratto rep.n.1987 in data 29/09/2011, per l'importo di €20.416,82 (oneri sicurezza compresi) oltre l'IVA.
- ♦ Che con deliberazione della GC n.73 del 19.12.20110 venne approvata la perizia suppletiva di variante e dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi dei lavori di realizzazione dell'ampliamento di impianto di videosorveglianza comunale, predisposta dalla direzione lavori in data 02/11/2011, comportante una maggiore spesa di €2.619,81 comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso del 25,25%, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- ♦ Considerato che l'impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 02/11/2011 relativo all'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori contenuti nel quinto dell'importo dell'opera originario del contratto;
- ♦ Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori dell'ing. Giancarlo Blengio in data 26 marzo 2012;
- ♦ Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori ing. Giancarlo Blengio in data 26 marzo 2012;
- ♦ Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €23.035,03;
- ♦ Che, ai termini dell'art.11 del capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in data 26/03/2012 il certificato di pagamento corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa €23.035,03 oltre IVA;
- ♦ Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €5.546,43 così determinata:

Quadro economico finale:

	Progetto		Contabilità		Economie
A) A1)lavori a corpo a base d'offerta	26.865,87	rib.25,25%	20.082,24		
- stato finale opere complementari al netto Ribasso d'asta del 25,25 %			2.618,21		
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	329,58		329,58		
importo oneri sicurezza rischi interferenti non soggetti a ribasso d'asta	5,00		5,00		
Importo complessivo	<u>27.200,45</u>		<u>23.035,03</u>		<u>4.165,42</u>
B) Somme a disposizione					
B1 I.V.A.					
20% su A	5.440,09	(IVA 21%)	4.837,36		602,73
B2 Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità)	2.500,00		3.000,00		- 500,00
B3 Contributo CNPAIA (2%) 70,00	50,00		(4%) 120,00		-
B4 iva 20% su spese tecniche	510,00	(IVA 21%)	655,20		- 145,20
B5 incentivi ex art.92 D.Lgs.163/2006	805,98		805,98		
B11 imprevisti	1.493,48				1.493,48
	<u>10.799,55</u>		<u>9.418,54</u>		<u>1.381,01</u>
	<u>38.000,00</u>		<u>32.453,57</u>		<u>5.546,43</u>

- ◆ Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94), è determinata in €. 805,98;
- ◆ Vista l'apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) prestata ai sensi dell'art.113 1° comma del codice dei Contratti e dell'art.5 del capitolato speciale d'appalto per la somma garantita di €.3.113,57 mediante polizza fidejussoria n.1939742 rilasciata in data 21/09/2011 da COFACE Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Brescia;
- ◆ Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;
- ◆ A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di esprimere nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza comunale redatto dall'ing. Giancarlo Blengio in data 26 marzo 2012 da cui risulta il credito netto dell'impresa di €.23.035,03 oltre IVA;
- 2) di esprimere nulla osta all'approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €.23.035,03 oltre IVA;
- 3) di corrispondere al RUP la quota spettante art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94 di €. 805,98;
- 4) di prendere atto che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori e l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.5.546,43;
- 5) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.1939742 rilasciata in data 21/09/2011 da COFACE Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Brescia;
- 6) di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.
- 7) Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità
tecnico-amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(GEOM. PASQUALE BARBATO)

In ordine alla regolarità tecnico-contabile
e attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi _____
_____ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI