



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 29/09/2011

OGGETTO: Approvazione per quanto di competenza dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza.

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Mauro CABIATI	Sindaco	x	
Renata AVONTO	Vice sindaco	x	
Marcello COPPI	Assessore	x	
Angelo MILANI	Assessore	x	
Giuseppe DE GIORGIO	Assessore		x

Presiede il Sindaco Mauro Cabiati

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determina del Segretario Comunale n°42 del 13/09/2010 con cui è stato affidato all studio 3L Engineering srl, corrente in Alessandria Via Garibaldi 36, l'incarico professionale per la predisposizione di un progetto comunale a firma dell'ing. Giancarlo Blengio;

Visto che con deliberazione della GC n.7 del 13.01.2011 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo lavori di realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza comunale come predisposto dall'ing. Giancarlo Blengio, per un importo complessivo di €95.000,00 di cui € 69.209,71 a base di gara oltre €941,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.849,21 per somme a disposizione;

Considerato che l'appalto fu affidato, a seguito del ribasso offerto del 25,25 % sul prezzo a base d'asta, alla ditta LAIS srl con contratto rep.n.1980 in data 06/06/2011, per l'importo complessivo di €51.734,26 e precisamente €49.491,76 oltre IVA per lavorazioni categoria OG11 e OG01 ed €2.242,50 oltre IVA per il servizio di videosorveglianza per due anni a cui vanno aggiunti €941,08 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €52.675,34 oltre l'IVA.

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori dell'ing. Giancarlo Blengio in data 14 settembre 2011;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori ing. Giancarlo Blengio in data 14 settembre 2011;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €50.431,30;

Che è stato redatto in data 14/09/2011 il certificato di pagamento corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa €50.431,30 oltre IVA;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €60.948,42 così determinata:

Quadro economico finale:

	Progetto		Contabilità	Economie
A) A1)lavori a corpo a base d'offerta	66.209,71	Lavori rib.25,25%	- 49.490,22	16.719,49
A2) servizio di videosorveglianza con possibilità di monitoraggio degli ambienti da parte di centrale operativa, per due anni, importo soggetto a ribasso d'asta ma escluso dal computo metrico estimativo da liquidare come di seguito specificato (vedere art. 34)	3.000,00	rib.25,25%	2.242,50	757,50
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	936,08		936,08	
importo oneri sicurezza rischi interferenti non soggetti a ribasso d'asta	5,00		5,00	

	Importo complessivo	<u>70.150,79</u>		<u>52.673,80</u>	<u>17.476,99</u>
B)	Somme a disposizione				
B1	I.V.A.				
	20% su A	14.030,16	(IVA 21%)	11.061,50	2.968,66
B2	Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità)	6.000,00		6.000,00	
B3	Contributo CNPAIA (2%)	120,00		120,00	
B4	iva 20% su spese tecniche	1.224,00	(IVA 21%)	1.285,20	<u>- 61,20</u>
B5	incentivi ex art.92 D.Lgs.163/2006	1.324,19	(51%)	715,54	608,65
B11	imprevisti	2.150,86			2.150,86
		<u>24.849,21</u>		<u>19.182,24</u>	<u>5.666,97</u>
		<u>95.000,00</u>		<u>71.856,04</u>	<u>23.143,96</u>

Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2006 (ex art.18 legge 109/94), è determinata in €. 715,54;

Vista l'apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) prestata ai sensi dell'art.113 1° comma del codice dei Contratti e dell'art.5 del capitolato speciale d'appalto per l'importo di €.8.032,99 mediante polizza fidejussoria n.1919532 rilasciata in data 20/04/2011 da COFACE Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Brescia;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di esprimere nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza comunale redatto dall'ing. Giancarlo Blengio in data 14 settembre 2011 da cui risulta il credito netto dell'impresa di €.50.431,30 oltre IVA;
- 2) di esprimere nulla osta all'approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €.50.431,30 oltre IVA;
- 3) di corrispondere al RUP la quota spettante art.92 c.5 D.Lgs.163/2006 (ex art.18 legge 109/94) di €. 715,54;
- 4) di prendere atto che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori e l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.23.143,96;
- 5) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.1919532 rilasciata in data 20/04/2011 da COFACE Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Brescia;
- 6) di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.
- 7) Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mauro Cabiati

IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villanova M.to il per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi.....giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE