

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Mauro CABIATI**

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Silvio GRIGO'**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villanova Monferrato il \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO**

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi.....giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....ai sensi dell'art. 134 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Villanova Monferrato, li \_\_\_\_\_



**COMUNE DI**  
**VILLANOVA MONFERRATO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69**  
**del 12.10..2009**

**OGGETTO. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Piave, via Molino Costa e restauro del muro Roggia di Mezzo.**

L'anno duemilanove addì dodici del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
<b>Mauro Cabiati</b>	<b>Sindaco</b>	x	
<b>Renata Avonto</b>	<b>Vice Sindaco</b>	x	
<b>Marcello Coppi</b>	<b>Assessore</b>	x	
<b>Angelo Milani</b>	<b>Assessore</b>	x	
<b>Giuseppe De Giorgio</b>	<b>Assessore</b>	x	

Presiede il Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvio Grigò

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

<b>20.000,00</b>	<b>16.706,86</b>	<b>3.293,14</b>
<b>120.000,00</b>	<b>85.647,46</b>	<b>34.352,54</b>

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 10 del 19/05/2008 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione in tutte le sue fasi e della direzione, liquidazione e collaudo dei lavori di rifacimento del fondo stradale di via Piave e di Via Molino Costa nonché sistemazione del muretto di contenimento della Roggia di Mezzo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°44 del 21/07/2008, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Piave e via Molino Costa e restauro del muro Roggia di Mezzo redatto dal tecnico incaricato Arch. Franco Rustico, per un importo complessivo di €.120.000,00 di cui €.97.000,00 quale importo lavori a base d'asta ed €.3.000,00 quali oneri relativi alla sicurezza;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 27 del 03/09/2008 con la quale venivano affidati i lavori alla ditta Portalupi Carlo S.p.A. di Ticineto per l'importo di €.65.940,60 + €.3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e per l'importo definitivo di €.68.940,60 a seguito del ribasso offerto del 32,02 % sul prezzo a base d'asta;

Visto il contratto repertorio n°1942 in data 24.09.2008;

Vista la Relazione del direttore dei lavori Arch. Franco Rustico sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 15 giugno 2009;

Che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che le variazioni apportate ai lavori sono state minime e contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei Lavori e riguardano modeste variazioni.

Che sono stati redatti n.2 certificati di acconto, compreso il certificato finale;

Che con determina n.5 del 22/01/2009 si è liquidato il 1° SAL;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 12/09/2009 dal direttore dei Lavori Arch. Franco Rustico;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €.8.783,71;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €.34.352,54 così determinata:

	<b>Progetto</b>	<b>Contabilità</b>		<b>Economie</b>
A1) Lavori lordi a base d'asta rib.32,02%	31.059,40	100.000,00	Lavori lordi 100.000,00	31.059,40
A2) Lavori attinenti al piano di sicurezza	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<b>Importo complessivo</b>	<b>97.000,00</b>			<b>68.940,60</b>
<b>A) Somme a disposizione</b>				
B1a Progetto e D.L.	7.200,00	7.200,00		
B1b spese tecniche 494/96				
B2 Contributo Cassa	144,00	144,00		
B3 I.V.A.				
10% su A	10.000,00	6.894,06		3.105,94
20% su B1a e su B1b	1.440,00	1.440,00		
20% cassa Architetti	28,80	28,80		
B4 quota spettante ex art.18	1.000,00	1.000,00		
B7 pubblicità	100,00			100,00
B11 per imprevisti e arrotondamento	87,20			87,20

Che la quota ex art.18 legge 494/96 a seguito delle nuove disposizione legislative art.92 c.5 D.Lgs.163/2007, art.61 c.7 legge 133/2008, ammonta a €.213,40 determinando di fatto un'ulteriore economia di €. 786,60 per cui l'economia complessiva sul progetto ascende ad €.35.139,14;

Che non occorre far luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art.360 della legge sui LL.P., perché i lavori si sono svolti senza occupazione permanente o temporanea di proprietà di terzi.

Vista la polizza fidejussoria a garanzia (ai sensi art.30 comma 2 Legge 109/94 e dell'art.113 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006) n.1571.00.27.27315574 in data 17/09/2008 per la somma garantita di €.6.894,06 (10% costo opera) rilasciata dalla SACE Surety S.p.A:agenzia di Alessandria.

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

- A) di approvare lo Stato Finale dei lavori di rifacimento del fondo stradale di via Piave e di Via Molino Costa nonché sistemazione del muretto di contenimento della Roggia di Mezzo da cui risulta il credito complessivo netto dell'impresa di €.8.783,71;
- B) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. Franco Rustico dal quale risulta il credito dell'impresa di €.8.783,71 oltre IVA;
- C) di corrispondere al RUP la quota spettante ex art.18 legge 494/96 di €.213,40;
- D) di prendere atto che si è concretizzato sul progetto approvato un'economia di complessive €.35.139,14;
- E) di corrispondere alla ditta Portalupi Carlo S.p.A. di Ticineto a saldo del credito la somma di €.8.783,71 + IVA 10% facendo gravare la medesima sull'intervento 2080101 cap.997/2008;
- F) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria a garanzia (ai sensi art.30 comma 2 Legge 109/94 e dell'art.113 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006) n.1571.00.27.27315574 in data 17/09/2008 per la somma garantita di €.6.894,06 (10% costo opera) rilasciata dalla SACE Surety S.p.A:agenzia di Alessandria;
- G) di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di cui alla presente delibera.