



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del 05-07-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE LATO ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio alle ore 11:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CABIATI Mauro	Sindaco	Presente
DOMENICALE Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
COPPI Marcello	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo che cura la redazione del presente verbale.

Il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Geom. Pasquale Barbato, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta dell'Amministrazione comunale, ha redatto il progetto per la tinteggiatura delle facciate lato esterno del palazzo comunale;

Che con deliberazione della GC n.47 del 02.06.2017 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di tinteggiatura delle facciate lato esterno del palazzo comunale come predisposto dal geom. Pasquale Barbato, progetto ammontante a complessivi € 15.700,00 di cui € 11.418,32 a base di gara oltre € 1.096,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.185,34 per somme a disposizione;

Che l'appalto fu affidato alla ditta Kodra Demirali e la stipula del relativo contratto è avvenuta ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 mediante corrispondenza con scambio di lettera prot.n.1851 del 16 maggio 2018 tramite posta elettronica certificata per il corrispettivo contrattuale, a seguito del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del 16,00%, (sedicipercento), fissato in euro 10.687,73 (diconsi euro DIECIMILASEICENTOTTANTASETTE/73) comprensivi degli oneri della sicurezza inclusi non assoggettabili a ribasso oltre ad I.V.A.

Che con deliberazione della GC n.47 del 11.06.2018 è stata approvata la perizia suppletiva di variante finale dei lavori di "tinteggiatura delle facciate lato esterno del palazzo comunale" che prevede una differenza in aumento rispetto al contratto di €.1.351,10 (al netto del ribasso d'asta) oltre all'IVA ai sensi di legge;

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori geom. Pasquale Barbato in data 25 giugno 2018;

Visto il Registro di contabilità e lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori geom. Pasquale Barbato in data 25 giugno 2018;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €.12.038,83;

Che è stato redatto in data 25 giugno 2018 il certificato di pagamento corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €. 12.038,83 oltre IVA;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €.786,97 così determinata:

Quadro economico finale:

	Progetto		Contabilità	Economie
A) A1) Importo lavori a base d'asta	11.418,32	Lavori rib.16,00%	12.905,45 - 2.064,87	
A2) Lavori attinenti al piano di sicurezza	1.096,34		1.198,25	
Importo complessivo	<u>12.514,66</u>		<u>12.038,83</u>	<u>475,83</u>
B) Somme a disposizione				
B1 I.V.A.				
22% su A	2.753,23	IVA 22%	2.648,54	104,69

B2	incentivo				
	ex art.92 D.Lgs.163/2006	250,29 (2% A x 80%)		225,66	24,63
B11	per imprevisti e arrotondamento		181,82	-----	181,82
		<u>3.185,34</u>		<u>2.874,20</u>	<u>311,14</u>
		<u>15.700,00</u>		<u>14.913,03</u>	<u>786,97</u>

Che ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di all'art.113 del D.Lgs.50/2016, approvato con delibera G.C. n. 28 del 8 marzo 2018, la quota spettante al R.U.P. è determinata in €. 225,66.

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di tinteggiatura delle facciate lato esterno del palazzo comunale redatto dal geom. Pasquale Barbato in data 25 giugno 2018 da cui risulta il credito netto dell'impresa di €.12.038,83;
- di esprimere nulla osta all'approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €.12.038,83 oltre IVA;
- di corrispondere al R.U.P., ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di all'art.113 del D.Lgs.50/2016, approvato con delibera G.C. n. 28 del 8 marzo 2018, la quota determinata in 225,66;
- di prendere atto che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori e l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.786,97;
- di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera;
- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
(Mauro CABIATI)

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Ornella Garbarino)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Pasquale Barbato)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 12-07-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 12-07-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 12-07-2018 giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Villanova Monferrato lì, 12-07-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 05-07-2018 per decorrenza dei termini di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Villanova Monferrato lì 12-07-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)