



**COMUNE DI  
VILLANOVA MONFERRATO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 66 in data 23/11/2015

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADA DELLA BOZZOLA E ALTRE SISTEMAZIONI STRADALI**

L'anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di novembre, alle ore 12 e minuti 00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
<b>Mauro CABIATI</b>	<i>SINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>Giuseppe DOMENICALE</b>	<i>VICE SINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>Marcello COPPI</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>X</b>	
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Geom. Pasquale Barbato, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta dell'Amministrazione comunale, ha redatto il progetto per la sistemazione e asfaltatura di strada della Bozzola e altre sistemazioni stradali;

Visto che con deliberazione della GC n.44 del 03.09.2015 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di asfaltatura di strada della Bozzola e altre sistemazioni stradali come predisposto dal geom. Pasquale Barbato, progetto ammontante a complessivi € 32.500,00 di cui € 25.206,00 a base di gara oltre €567,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.726,72 per somme a disposizione;

Considerato che l'appalto fu affidato, a seguito del ribasso offerto del 10,10 % sul prezzo a base d'asta, alla ditta VERARDI & C. srl con contratto Rep. n.2033 in data 05/10/2015, per l'importo di €23.227,47 (oneri sicurezza compresi) oltre l'IVA

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori geom. Pasquale Barbato in data 18 novembre 2015;

Che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che le variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall'art.132 Legge 163/2006 e s.m.i.;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori geom. Pasquale Barbato in data 18 novembre 2015;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €23.227,47;

Che è stato redatto in data 18/11/2015 il certificato di pagamento corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €. 23.227,47 oltre IVA;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €3.801,66 così determinata:

### Quadro economico finale:

	Progetto		Contabilità	Economie
A) A1) Importo lavori a base d'asta	25.206,00	Lavori rib.10,10%	25.206,00 - 2.545,81	
A2) Lavori attinenti al piano di sicurezza	567,28		567,28	
<b>Importo complessivo</b>	<b><u>25.773,28</u></b>		<b><u>23.227,47</u></b>	<b><u>2.545,81</u></b>
<b>B) Somme a disposizione</b>				
B1 I.V.A.				
22% su A	5.670,12	IVA 22%	5.110,04	560,08
B2 incentivo ex art.92 D.Lgs.163/2006	515,47	(70%)	360,83	154,64
B11 per imprevisti e arrotondamento	541,13		-----	541,13
	<b><u>6.726,72</u></b>		<b><u>5.470,87</u></b>	<b><u>1.255,85</u></b>
	<b><u>32.500,00</u></b>		<b><u>28.698,34</u></b>	<b><u>3.801,66</u></b>

Visto il vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po n.21 del 09/12/2011;

Visto l'art.92 c.5 del D.Lgs.163 del 12.04.2006;

Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94), è quindi determinata in €. 360,83;

Vista l'apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) prestata ai sensi dell'art.113 1° comma del codice dei Contratti, dell'art.123 del D.P.R. n.207/2010 e dell'art.10 del capitolato speciale d'appalto per l'importo di €1.161,38 mediante polizza fidejussoria n.000140.91.000454 rilasciata in data 18/09/2015 da SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI Agenzia di Casale Monferrato, via Musso n.2;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di esprimere nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura di strada della Bozzola e altre sistemazioni stradali redatto dal geom. Pasquale Barbato in data 18 novembre 2015 da cui risulta il credito netto dell'impresa di €23.227,47;
- di esprimere nulla osta all'approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €23.227,47 oltre IVA;
- di corrispondere al RUP la quota spettante ex art.18 legge 109/94 di € 360,83;
- di prendere atto che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori e l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €3.801,66;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.000140.91.000454 rilasciata in data 18/09/2015 da SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI Agenzia di Casale Monferrato, via Musso n.2;
- di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera;
- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO**  
( Mauro CABIATI )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI )

---

**PARERI**

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI )

In ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
( GEOM. PASQUALE BARBATO )

In ordine alla regolarità tecnico-contabile e attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
( RAG. ORNELLA GARBARINO )

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.villanovamonferrato.al.it](http://www.comune.villanovamonferrato.al.it) (art. 32 L.69/2009) dal \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.  
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

---