



**COMUNE DI
VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 in data 21/02/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL SAL N.1 DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA PRESSO LA CASA DI RIPOSO.

L'anno duemilatredici, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 11 e minuti 30, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
Mauro CABIATI	<i>SINDACO</i>		X
Renata AVONTO	<i>VICE SINDACO</i>		X
Marcello COPPI	<i>ASSESSORE</i>		X
Angelo MILANI	<i>ASSESSORE</i>		X
Giuseppe DE GIORGIO	<i>ASSESSORE</i>		X
	Totale		5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. _____ nella sua qualità di _____ assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in seguito a procedura negoziata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 52 in data 14/09/2012, è stato approvato l'affidamento diretto, con appalto integrato, alla ditta Eurocap S.p.a., della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di "costruzione di basso fabbricato da adibire a camera mortuaria presso la Casa di Riposo" di cui al progetto preliminare redatto dall'ufficio tecnico comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.59 in data 26 luglio 2012,

Che la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei citati lavori è stata affidata alla ditta Eurocap S.p.a. con il ribasso dell'1,4 % e quindi per l'importo netto di €.34.622,40 per lavori, €.2.514,30 per progettazione, D.L., denuncia C.A. ed €.1886,00 per la sicurezza;

Che in data 08.10.2012 è stato sottoscritto il contratto repertorio n°2003;

Che con nota prot.n.4103 del 01/12/2012 il RUP ha autorizzato la D.L. alla immediata consegna dei lavori;

Che i lavori a causa delle abbondanti nevicate e delle basse temperature risultano essere stati sospesi già alla data del 19 gennaio 2013 e lo sono tuttora;

Accertato che ad oggi i lavori in oggetto sono stati per buona parte eseguiti e che per la loro ultimazione rimane solo da realizzare la pavimentazione e il ripristino del marciapiede;

Considerato che le opere ancora da eseguire non sono per il momento realizzabili in quanto le avverse condizioni climatiche ed in particolare le attuali basse temperature ne potrebbero inficiare la loro esecuzione alla buona regola d'arte;

Che comunque non è per il momento ipotizzabile una rapida ripresa dei lavori stessi tenuto conto della fredda stagione in corso;

Che sulla scorta della documentazione agli atti, valutate le opere ancora da eseguire ed in contraddittorio con l'impresa, sono stati contabilizzati i lavori eseguiti al 19 gennaio 2013, quantificati in lordi €.33.690,00 e quindi €.33.243,35 al netto del ribasso d'asta + IVA;

Tenuto conto che l'interruzione dei lavori è causata dalle avverse temperature climatiche e non già da responsabilità oggettive della ditta incaricata;

Vista la richiesta di cui alla fattura n.130012 del 25/01/2013 della ditta Eurocap S.p.A. di pagamento del primo SAL, si ritiene poter esprimere nulla osta all'approvazione dello stato avanzamento dei lavori alla data del 19 gennaio 2013;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di esprimere nulla osta, per quanto di competenza, all'approvazione e liquidazione del SAL n.1 dei lavori di costruzione di basso fabbricato da adibire a camera mortuaria presso la Casa di Riposo, dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa di €.**33.243,35** oltre IVA;
- 2) di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.
- 3) Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to GEOM. PASQUALE BARBATO

In ordine alla regolarità tecnico-contabile e attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ORNELLA GARBARINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi _____ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 21/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

_____ E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

()