



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 05-04-2018

OGGETTO:

**LAVORI DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DI DISCARICA
DI 2° TIPO "A" PER INERTI, SITA IN LOCALITA' GERBO MENZIO -
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di aprile alle ore 11:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CABIATI Mauro	Sindaco	Presente
DOMENICALE Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
COPPI Marcello	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo che cura la redazione del presente verbale.

Il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione G.C.n.43 del 12.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di chiusura e recupero ambientale di discarica di 2° categoria tipo “a” per inerti, sita in località “Gerbo Menzio”, in adeguamento al D.Lgs. 36/2003, redatto dal geologo Dott. Davide Cornaglia, con studio in via Garibaldi n.7 – Casale Monferrato (AL), progetto ammontante a complessivi € 54.000,00 di cui € 36.463,52 a base di gara oltre ad € 744,15 per oneri di sicurezza ed €. 16.792,33 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.93 del 6 settembre 2017 si dichiarava efficace e si approvava ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 commi 5 e 7 e all’art.33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di aggiudicazione provvisoria del 06.07.2017 per l’affidamento dei lavori di chiusura e recupero ambientale di discarica di 2° categoria tipo “a” per inerti, sita in località “Gerbo Menzio”, in adeguamento al d.lgs. 36/2003 a favore della ditta IMARISIO CUGINI s.r.l. con sede in 15033 Casale Monferrato (AL) - Frazione Vialarda – Str.Pontestura, 35, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 16,428 % (sedecivirgolaquattrocentoventottopercento) determinando un importo netto di € 30.473,29 diconsi euro trentamilaquattrocentosettantatrevirgolaventinove più €. 744,15 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi un importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad **€ 31.217,44=**.

La stipula del relativo contratto è avvenuta ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 mediante corrispondenza con scambio di lettera prot.n.3189 del 26 settembre 2017 tramite posta elettronica certificata per il corrispettivo contrattuale, a seguito del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 16,428% (sedecivirgolaquattrocentoventottopercento), fissato in Euro 30.473,29 oltre Euro 744,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% (complessivi Euro 31.217,44 + IVA).

Nel corso dei lavori, il giorno di giovedì 22/02/2018, presso il cantiere in oggetto, durante la fase di collegamento tra il pozzetto (pozzetto 1) di raccolta delle acque della canaletta perimetrale e il pozzetto (pozzetto 2) già esistente preliminarmente ai lavori, posto sull’angolo Nord-Ovest del sito e collegato al fosso di scolo della strada esterna, è emersa la necessità di una lavorazione non prevista, né preventivabile, per il completamento del cantiere, per cui si contattava prontamente l’Impresa IMARISIO CUGINI s.r.l., in quanto già presente sul luogo di esecuzione dei lavori, la quale si dichiarava disponibile ad eseguire gli imprevisti lavori verso il corrispettivo di € 320,00 oltre Iva.

Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 5 marzo 2018 veniva confermato l’avvenuto affidamento all’Impresa IMARISIO CUGINI s.r.l. dei succitati lavori imprevisti, il tutto verso il corrispettivo di € 320,00 oltre Iva (totale € 390,40);

Che l’impresa IMARISIO CUGINI s.r.l. ha regolarmente eseguito detti lavori;

Vista la Relazione sul conto finale da cui risulta il credito residuo dell'impresa IMARISIO CUGINI s.r.l. di €31.217,44 al netto del ribasso d'asta IVA esclusa, e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori Dott.Geologo Davide Cornaglia in data 1 marzo 2018;

Visto il Certificato di pagamento per il pagamento della prima ed unica rata dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori Dott.Geologo Davide Cornaglia in data 1 marzo 2018 dal quale risulta il credito dell'impresa di €31.217,44 oltre IVA di Legge;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €7.539,99 così determinata:

Quadro economico finale:

Quadro economico finale:

	Progetto	Contabilità	Economie
1) 1.1) Importo lavori a base d'asta	36.463,52	Lavori 36.463,52 rib.16,428%- 5.990,23	5.990,23
1.2) Lavori attinenti al piano di sicurezza	744,15	744,15	
Importo complessivo	<u>37.207,67</u>	<u>31.217,44</u>	<u>5.990,23</u>
2) Somme a disposizione			
2.1 Spese tecniche – progettazione e D.L.	6.000,00	6.000,00	
2.2 Inarcassa 2% su 2.1	120,00	120,00	
2.3 Imprevisti sul lavoro	396,09	390,40	5,69
2.4 Spese tecniche RUP	744,15	517,93	226,22
2.5 IVA 22% su (2.1 + 2.2)	1.346,40	1.346,40	
2.6 I.V.A. 22%	8.185,69	6.867,84	1.317,85
	<u>16.792,33</u>	<u>15.242,57</u>	<u>1.549,76</u>
	<u>54.000,00</u>	<u>46.460,01</u>	<u>7.539,99</u>

Che ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di all'art.113 del D.Lgs.50/2016, approvato con delibera G.C. n. 28 del 8 marzo 2018, la quota spettante al R.U.P. è determinata in €. 517,93.

A seguito dell'ultimazione dei lavori, d'ufficio si è provveduto a pubblicare sul sito telematico del Comune di Villanova Monferrato, dal 07.03.2018 al 17.03.2018, l'avviso ai creditori a seguito del quale non è pervenuta alcuna osservazione o reclamo.

Vista l'apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) della somma garantita di €5.128,40, a norma di legge, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1115903 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 18.09.2017;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere nulla osta all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DI DISCARICA DI 2° CATEGORIA TIPO "A" PER INERTI, SITA IN LOCALITA' GERBO MENZIO" redatto in data 1 marzo 2018 dal Dott.Geologo Davide Cornaglia da cui risulta il credito dell'impresa IMARISIO CUGINI s.r.l. di €31.217,44 oltre IVA di Legge;
2. di esprimere nulla osta all'approvazione del Certificato di pagamento per il pagamento della prima ed unica rata dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori Dott.Geologo Davide Cornaglia in data 1 marzo 2018 dal quale risulta il credito dell'impresa di €31.217,44 oltre IVA di Legge;
3. di esprimere nulla osta alla liquidazione dei lavori imprevisti di €320,00 + IVA eseguiti dall'impresa IMARISIO CUGINI s.r.l.;
4. di corrispondere al R.U.P., ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di all'art.113 del D.Lgs.50/2016, approvato con delibera G.C. n. 28 del 8 marzo 2018, la quota determinata in 517,93.
5. di prendere atto che dal confronto tra l'importo netto autorizzato per l'opera e l'importo netto dell'opera eseguita, si è concretizzata una minore spesa di €. 7.539,99.
6. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1115903 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 18.09.2017;
7. di incaricare il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.
8. di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
(Mauro CABIATI)

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Ornella Garbarino)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Pasquale Barbato)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 12-04-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 12-04-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 12-04-2018 giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Villanova Monferrato lì, 12-04-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 05-04-2018 per decorrenza dei termini di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Villanova Monferrato lì 12-04-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)